

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 6月 24日	
契約業者名	ピーエス三菱・極東興和特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所		
工事の名称	P C桁等大規模修繕工事 (2019- 3 -松)	
工事場所	大阪府大阪市平野区喜連2丁目～大阪府松原市大堀4丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	調査工 (91径間、12基)1式→ (91径間、12基)1式 橋梁補修工 1式→1式 コンクリート表面保護工 69405. 8m2→69405. 8m2 ASR橋脚補修工 1式→1式 コンクリート構造物補修工 (上部)1式→1式	コンクリート構造物補修工 (下部)1式→1式 支障物撤去復旧工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 1年 7月 20日	
工期(至)	令和 5年 6月 26日	
契約金額	7, 403, 000, 000 円	
変更金額	1, 447, 600, 000 円 増	
変更後の契約金額	8, 850, 600, 000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC桁等大規模修繕工事（2019-3-松）第1回変更

- ・ PC桁外ケーブル補強構造の変更（クイーンポスト形式）
- ・ 鋼板接着アンカーによる床版横締めPC鋼線の破損防止のための鉄筋探査を追加
- ・ 劣化したコンクリート構造物の断面補修工を追加
- ・ 管理者協議及びPC桁補強構造の変更に伴う検討に時間を要したことに伴う工期延期
（元）2019年7月20日～2022年12月10日
（変更）2019年7月20日～2023年6月26日

以 上