

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 1月 12日
契約業者名	佐野塗装 (株)
契約業者の住所	静岡県静岡市駿河区中田 1 - 1 - 2 0
工事の名称	塗装改良工事 (2020-1-湾岸)
工事場所	神戸市東灘区深江浜町付近
工事種別	塗装
工事概要	現場塗装工 35, 934. 8m2 →35, 606. 2m2 仮設工 1式→1式 共通仮設費 鋼桁現場塗装工 35, 803. 8m2 →35, 472. 8m2 1式→1式 鋼製橋脚現場塗装工 131. 0m2 →133. 4m2 高欄補修工 1, 291. 3m2 →1, 291. 3m2 コンクリート表面保護工 1, 291. 3m2 →1, 291. 3m2
工期 ( 自 )	令和 3年 3月 1日
工期 ( 至 )	令和 5年 10月 19日
契約金額	806, 080, 000 円
変更金額	152, 350, 000 円 増
変更後の契約金額	958, 430, 000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 塗装改良工事（2020-1-湾岸） 第1回変更

- ・火災事故防止対策工の追加
- ・鉛中毒予防対策工の追加
- ・剥離剤中毒予防対策工の追加
- ・協議により、路下駐車場移設に伴う工期延期  
（元） 2021年3月1日～2023年4月19日  
（変更） 2021年3月1日～2023年10月19日

以上