

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 31日
契約業者名	MMB・森組特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	湊川付近鋼製橋脚等大規模更新工事
工事場所	兵庫県神戸市兵庫区御所通～長田区東尻池町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 618.351t → 692.607t 鋼製橋脚工 7基 → 7基 既設構造物補強工 1式 → 1式 支障物撤去復旧工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式 詳細設計費 1式 → 1式
工期(自)	令和 1年 6月 27日
工期(至)	令和 5年 9月 30日
契約金額	2,176,020,000 円
変更金額	812,240,000 円 増
変更後の契約金額	2,988,260,000 円
変更理由	別紙のとおり

## 変更契約理由書

### 湊川付近鋼製橋脚等大規模更新工事 第2回変更

- ・ 詳細設計完了に伴う工場製作工の変更
- ・ 地中障害物との干渉に伴う橋脚基礎の撤去・再施工の追加
- ・ 西橋の橋脚基礎構造の変更
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 詳細設計の変更
- ・ 国道2号における年度末（3月全日）規制工事抑制に伴う工期変更

元工期 令和1年9月1日～令和5年7月31日

変更工期 令和1年9月1日～令和5年9月30日

以上