

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 8月 28日
契約業者名	MMB・森組特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	湊川付近鋼製橋脚等大規模更新工事
工事場所	兵庫県神戸市兵庫区御所通～長田区東尻池町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 692.607t 鋼製橋脚工 7基 既設構造物補強工 1式 支障物撤去復旧工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	令和 1年 6月 27日
工期(至)	令和 5年 11月 30日
契約金額	2,988,260,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	2,988,260,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

湊川付近鋼製橋脚等大規模更新工事 第3回変更

道路管理者との協議の結果、新設橋脚の東側に照明柱を復旧することとなったが、照明柱復旧に係る道路管理者との協議が難航し工事着手が遅れたことから工期延期を行うものとする。

(元工期) 2019年 6月27日～2023年 9月30日

(変更工期) 2019年 6月27日～2023年11月30日

以 上