

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 9月 14日
契約業者名	(株) ピーエス三菱
契約業者の住所	東京都中央区晴海 2-5-24
工事の名称	P C桁床版補強大規模修繕工事 (2020-1-池)
工事場所	大阪府豊中市服部寿町5丁目～大阪府豊中市山ノ上町付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	調査工 25,758.4m2 33径間→35径間 →28,284.4m2 調査工(橋脚補修) 支障物撤去復旧工 0→9基 1式→1式 橋梁補修工 仮設工 1式(329.592t) 1式→1式 →1式(346.813t) 共通仮設費 橋脚補修工 1式→1式 0→1式 詳細設計費 コンクリート表面保護工 1式→1式
工期(自)	令和 2年 9月 30日
工期(至)	令和 7年 10月 30日
契約金額	2,058,650,000 円
変更金額	441,100,000 円 増
変更後の契約金額	2,499,750,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2020-1 - 池） 第2回変更

- ・外ケーブル補強の追加
- ・PCグラウト再注入工の追加
- ・橋脚補修の追加
- ・鋼板接着の数量変更および鋼材探査（上向き）の追加
- ・上縁定着主ケーブルのグラウト充填状況調査の追加
- ・コア採取および物性調査の追加
- ・鋼材探査（横向き）の追加
- ・上記追加に伴う工期延期

元工期 令和3年1月25日～令和6年2月18日

変更工期 令和3年1月25日～令和7年10月30日

以上