

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 9月 28日																								
契約業者名	ボンドエンジニアリング (株)																								
契約業者の住所	大阪府大阪市鶴見区横堤5-7-25																								
工事の名称	鋼製橋脚等耐震補強工事(30-大管)																								
工事場所	2号淀川左岸線、4号湾岸線、5号湾岸線、11号池田線・延伸部、13号東大阪線、16号大阪港線																								
工事種別	橋梁(メタル)																								
工事概要	<table border="1"> <tr> <td>工場製作工(橋脚補強(鋼製・矩形))</td> <td>855.543t → 825.401t</td> </tr> <tr> <td>工場製作工(橋脚補強(鋼製・円形))</td> <td>110.978t → 110.978t、</td> </tr> <tr> <td>工場製作工(橋脚補強(RC))</td> <td>77.720t → 77.720t</td> </tr> <tr> <td>橋脚補強工(橋脚補強(鋼製・矩形))</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新設リブ補強工 131基 → 131基、既設リブ補強工146基 → 146基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場塗装工 14,103.5m<sup>2</sup> → 15,047.6m<sup>2</sup>、仮設工 1式 → 1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>橋脚補強工(橋脚補強(鋼製・円形))</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼板巻立工 18基 → 18基、現場塗装工 437.3m<sup>2</sup> → 437.3m<sup>2</sup>、仮設工 1式 → 1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>橋脚補強工(橋脚補強(RC))</td> <td></td> </tr> <tr> <td>作業土工 1式 → 1式、鋼板巻立工 10基 → 10基、基部補強工 10基 → 10基、</td> <td></td> </tr> <tr> <td>根巻コンクリート工 90.8m<sup>3</sup> → 90.8m<sup>3</sup>、現場塗装工 653.2m<sup>2</sup> → 653.2m<sup>2</sup>、仮設工 1式 → 1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>共通仮設費 1式 → 1式、詳細設計費 1式 → 1式</td> <td></td> </tr> </table>	工場製作工(橋脚補強(鋼製・矩形))	855.543t → 825.401t	工場製作工(橋脚補強(鋼製・円形))	110.978t → 110.978t、	工場製作工(橋脚補強(RC))	77.720t → 77.720t	橋脚補強工(橋脚補強(鋼製・矩形))		新設リブ補強工 131基 → 131基、既設リブ補強工146基 → 146基		現場塗装工 14,103.5m <sup>2</sup> → 15,047.6m <sup>2</sup> 、仮設工 1式 → 1式		橋脚補強工(橋脚補強(鋼製・円形))		鋼板巻立工 18基 → 18基、現場塗装工 437.3m <sup>2</sup> → 437.3m <sup>2</sup> 、仮設工 1式 → 1式		橋脚補強工(橋脚補強(RC))		作業土工 1式 → 1式、鋼板巻立工 10基 → 10基、基部補強工 10基 → 10基、		根巻コンクリート工 90.8m <sup>3</sup> → 90.8m <sup>3</sup> 、現場塗装工 653.2m <sup>2</sup> → 653.2m <sup>2</sup> 、仮設工 1式 → 1式		共通仮設費 1式 → 1式、詳細設計費 1式 → 1式	
工場製作工(橋脚補強(鋼製・矩形))	855.543t → 825.401t																								
工場製作工(橋脚補強(鋼製・円形))	110.978t → 110.978t、																								
工場製作工(橋脚補強(RC))	77.720t → 77.720t																								
橋脚補強工(橋脚補強(鋼製・矩形))																									
新設リブ補強工 131基 → 131基、既設リブ補強工146基 → 146基																									
現場塗装工 14,103.5m <sup>2</sup> → 15,047.6m <sup>2</sup> 、仮設工 1式 → 1式																									
橋脚補強工(橋脚補強(鋼製・円形))																									
鋼板巻立工 18基 → 18基、現場塗装工 437.3m <sup>2</sup> → 437.3m <sup>2</sup> 、仮設工 1式 → 1式																									
橋脚補強工(橋脚補強(RC))																									
作業土工 1式 → 1式、鋼板巻立工 10基 → 10基、基部補強工 10基 → 10基、																									
根巻コンクリート工 90.8m <sup>3</sup> → 90.8m <sup>3</sup> 、現場塗装工 653.2m <sup>2</sup> → 653.2m <sup>2</sup> 、仮設工 1式 → 1式																									
共通仮設費 1式 → 1式、詳細設計費 1式 → 1式																									
工期(自)	平成 30年 5月 31日																								
工期(至)	令和 7年 6月 20日																								
契約金額	2,972,877,400 円																								
変更金額	141,900,000 円 増																								
変更後の契約金額	3,114,777,400 円																								
変更理由	別紙のとおり																								

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 鋼製橋脚等耐震補強工事（30-大管） 第3回変更

- ・鉛等有害物質調査の追加
- ・IH式塗膜剥離工法の追加
- ・脚外足場の追加
- ・支障物撤去工の追加
- ・数量精算等
- ・11工区・13工区の海上部施工について、関係機関との協議に伴う工期延期  
元工期 平成30年5月31日～令和5年9月30日  
変更工期 平成30年5月31日～令和7年6月20日

以上