

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 1月 18日				
契約業者名	株式会社奥村組				
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-2-2				
工事の名称	淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事				
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～同市同区本庄東3丁目付近				
工事種別	土木				
工事概要	<table><tr><td>(Ⅰ期工事)</td><td>(Ⅱ期工事)</td></tr><tr><td>支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 人道橋撤去工: 人道橋撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式</td><td>支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式</td></tr></table>	(Ⅰ期工事)	(Ⅱ期工事)	支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 人道橋撤去工: 人道橋撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式	支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式
(Ⅰ期工事)	(Ⅱ期工事)				
支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 人道橋撤去工: 人道橋撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式	支障物撤去工: 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境): 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式				
工期(自)	2020年 3月 27日				
工期(至)	2025年 6月 30日				
契約金額	2,167,000,000 円				
変更金額	1,027,950,000 円 増				
変更後の契約金額	3,194,950,000 円				
変更理由	別紙のとおり				

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事 第3回変更

1. 施工範囲の追加
2. 地盤条件等の変更による仮設工及び共通仮設費の追加・変更
3. 関係管理者等との協議結果による仮設工、共通仮設費及び詳細設計の追加・変更
4. 施工範囲の追加等に伴う工期の変更並びに関連工事の施工に伴う部分引渡し

元工期 令和 2年 3月27日 ～ 令和 6年12月31日

変更工期 (全 体) 令和 2年 3月27日 ～ 令和 7年 6月30日

(Ⅰ期工事) 令和 2年 3月27日 ～ 令和 6年 1月31日

(Ⅱ期工事) 令和 2年 3月27日 ～ 令和 7年 6月30日