

(第6回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 1月 17日	
契約業者名	鹿島建設株式会社	
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-3-1	
工事の名称	海老江工区開削トンネル工事	
工事場所	大阪市此花区高見1丁目~同市福島区海老江8丁目付近	
工事種別	土木	
工事概要	開削トンネル工： 開削土工 1式 函体工 15,207.0m <sup>3</sup> 継手工 5箇所 防水工 15,656.6m <sup>2</sup> 地盤改良工 1式 開削トンネル工(6・7 <sup>°</sup> ロック)： 開削土工 1式 函体工 7,826.0m <sup>3</sup> 継手工 4箇所 防水工 9,206.4m <sup>2</sup> 地盤改良工 1式 開削トンネル工(換気 <sup>°</sup> 外ボックス)： 函体工 155.2m <sup>3</sup> 下部工(本線部)： 橋台工 1基 RC橋脚工 1基 鋼製橋脚基礎工 2基 下部工(Bランプ部)： 橋台工 1基 RC橋脚工 1基 鋼製橋脚基礎工 4基 下部工(Cランプ部)： 橋台工 1基 RC橋脚工 1基 下部工(出路部)： 橋台工 1基 擁壁工(本線部)：	U型擁壁工 98.0m U型擁壁工(盛土区間) 37.0m 箱式擁壁工 37.9m 地盤改良工 1式 擁壁工(出路部)： 重力式壁工 94.3m 擁壁工(Bランプ部)： U型擁壁工 36.0m 擁壁工(Cランプ部)： U型擁壁工 89.1m U型擁壁工(盛土区間) 39.9m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 既設構造物撤去工(その2) 1式 既設構造物撤去工(その3) 1式 既設構造物撤去工(その4) 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 事業損失防止施設費 1式 事業損失防止施設費 (土工・擁壁部, 6・7ブロック) 1式 事業損失防止施設費 (土工・擁壁部, 換気 <sup>°</sup> 外部, 海老江JCT部) 1式 事業損失防止施設費 (海老江JCT部) 1式 事業損失防止施設費

	(A0ケーソン調査・支持層調査用) 1式 詳細設計費 1式 詳細設計費 (下部工, 擁壁工) 1式
工期 (自)	2019年 6月 4日
工期 (至)	2024年 10月 31日
契約金額	21,301,764,000 円
変更金額	1,173,700,000 円 増
変更後の契約金額	22,475,464,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 海老江工区開削トンネル工事 第6回変更

1. 詳細設計完了に伴う函体工、U型擁壁工、箱式擁壁工、RC橋脚工、橋台工、重力式擁壁工及び仮設工の追加・変更
2. 工事施工に伴う既設構造物撤去工及び仮設工の追加
3. 関係者協議に伴う仮設工及び共通仮設費（技術管理費）の変更
4. 関係者協議等に伴う詳細設計の追加・変更
5. 橋台工、重力式擁壁工等の追加に伴う工事延期  
元工期 令和元年 6月 4日 ～ 令和 6年 3月31日  
変更工期 令和元年 6月 4日 ～ 令和 6年10月31日