

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 16日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(2019-1-大管)
工事場所	大阪市浪速区芦原2丁目付近、大阪市住之江区東加賀屋1丁目~堺市堺区砂道町1丁目付近、大阪市西成区北津守1丁目付近、大阪市福島区大開3丁目~同区海老江8丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	1工区【堺線】 調査工 94径間→94径間 ASR橋脚補修工 1基→1基 橋梁補修工 94径間→94径間 支障物撤去復旧工 1式→1式 橋脚補修工 0→78基 仮設工 1式→1式 コンクリート表面保護工 70,659.5m ² →67,711.9m ² 【西大阪線】 【大阪西宮線】 調査工 3基→3基 調査工 3基→3基 ASR橋脚補修工 3基→3基 ASR橋脚補修工 3基→3基 支障物撤去復旧工 0→1式 支障物撤去復旧工 0→1式 仮設工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 2工区【堺線】 調査工 3径間→3径間 コンクリート表面保護工 313.1m ² →313.1m ² 橋梁補修工 3径間→3径間 支障物撤去復旧工 1式→1式 橋脚補修工 0→3基 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 1年 7月 17日
工期(至)	令和 8年 11月 1日
契約金額	9,391,800,000 円
変更金額	5,654,000,000 円 増
変更後の契約金額	15,045,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2019-1-大管）第3回変更

- ・ PC 桁外ケーブル補強構造の変更（クイーンポスト形式）
- ・ 断面修復工の追加
- ・ PC グラウト再注入の追加
- ・ 高欄部炭素繊維シート補強工の追加
- ・ 橋脚補修工の追加
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 詳細設計費の変更
- ・ 外ケーブルの構造変更およびその他工種の追加に伴う工期延期
元工期 2019年7月17日～2024年10月2日
変更工期 2019年7月17日～2026年11月1日

以 上