

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 17日
契約業者名	ピーエス・コンストラクション (株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海 2-5-24
工事の名称	P C桁床版補強大規模修繕工事 (2020-1-池)
工事場所	大阪府豊中市服部寿町5丁目～大阪府豊中市山ノ上町付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	調査工 35 径間 → 35 径間 調査工(橋脚補修) 9 基 → 9 基 橋梁補修工 1 式 (346.813 t) → 1 式 (691.846 t) 橋脚補修工 1 式 → 1 式 コンクリート表面保護工 28,284.4 m2 → 28,284.4 m2 支障物撤去復旧工 1 式 → 1 式 仮設工 1 式 → 1 式、上部耐震補強工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式、詳細設計費 1 式 → 1 式
工期(自)	令和 2年 9月 30日
工期(至)	令和 9年 3月 4日
契約金額	2,547,567,000 円
変更金額	1,686,300,000 円 増
変更後の契約金額	4,233,867,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2020-1-池） 第4回変更

- ・現地調査結果に伴う間詰部落下対策補強の詳細設計対象径間の追加
- ・詳細設計完了に伴う間詰部落下対策補強工の追加
- ・間詰部落下対策補強工の追加に伴う足場供用期間の変更
- ・間詰部落下対策補強工の追加に伴う工期延期

元工期 2021年1月25日 ～ 2025年10月30日

変更工期 2021年1月25日 ～ 2027年3月4日

以上