

(第7回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 7月 24日	
契約業者名	鹿島建設株式会社	
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-3-1	
工事の名称	海老江工区開削トンネル工事	
工事場所	大阪市此花区高見1丁目~同市福島区海老江8丁目付近	
工事種別	土木	
工事概要	開削トンネル工： 開削土工 1式 函体工 15,207.0m ³ 継手工 5箇所 防水工 15,656.6m ² 地盤改良工 1式 開削トンネル工(6・7ブロック)： 開削土工 1式 函体工 7,664.5m ³ 継手工 3箇所 防水工 8,873.0m ² 地盤改良工 1式 開削トンネル工(換気ダクトボックス)： 函体工 155.2m ³ 下部工(本線部)： 橋台工 1基 RC橋脚工 1基 鋼製橋脚基礎工 2基 下部工(Bランプ部)： 橋台工 1基 RC橋脚工 1基 鋼製橋脚基礎工 4基 下部工(Cランプ部)： 橋台工 1基 RC橋脚工 1基 下部工(出路部)： 橋台工 1基 擁壁工(本線部)：	U型擁壁工 98.0m U型擁壁工(盛土区間) 37.0m 箱式擁壁工 37.9m 地盤改良工 1式 擁壁工(出路部)： 重力式壁工 94.3m 擁壁工(Bランプ部)： U型擁壁工 36.0m 擁壁工(Cランプ部)： U型擁壁工 89.1m 付属施設工 1式 U型擁壁工(盛土区間) 39.9m 道路付属物工： 道路付属物工 1式 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 既設構造物撤去工(その2) 1式 既設構造物撤去工(その3) 1式 既設構造物撤去工(その4) 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 事業損失防止施設費 1式 事業損失防止施設費 (土工・擁壁部, 6・7ブロック) 1式 事業損失防止施設費 (土工・擁壁部, 換気ダクト外部, 海老江JCT部) 1式

	<p>事業損失防止施設費 (海老江JCT部) 1式 事業損失防止施設費 (AOケーソン調査・支持層調査用) 1式 詳細設計費 1式 詳細設計費 (下部工, 擁壁工) 1式</p>
工期 (自)	2019年 6月 4日
工期 (至)	2025年 3月 7日
契約金額	22,475,464,000 円
変更金額	603,900,000 円 増
変更後の契約金額	23,079,364,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

海老江工区開削トンネル工事 第7回変更

1. 詳細設計完了に伴う橋台工、U型擁壁工、電気通信設備工、付属施設支柱基礎工、仮設工の追加・変更
2. 施工時における埋戻しの条件により、開削トンネル工及び擁壁工の側部埋戻し材料について、流動化処理土に変更
3. 施工時における土質等の条件により、開削土工及び作業土工の一部について、ブレーカーを併用した掘削への変更、残土搬出先の変更並びに土砂塊破碎の追加
4. 工事に支障する地中障害物等の撤去の追加・変更
5. 施工時における地盤等の条件により、鋼管杭工の汚泥処分について、汚水処理（基準値超過）に変更
6. 施工時における施工ヤード等の条件による仮設工の追加・変更
7. 管理者協議の結果、近接する構造物等について、工事による影響を確認するため、計測管理を追加・変更
8. 管理者協議及び工事の追加に伴う工期の変更
元工期 令和元年 6月 4日 ～ 令和 6年10月31日
変更工期 令和元年 6月 4日 ～ 令和 7年 3月 7日