

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 2月 23日	
契約業者名	世紀東急工業(株)	
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-3	
工事の名称	舗装補修工事(27-2-大)	
工事場所	大阪市福島区玉川2丁目~西淀川区大和田1丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 61,897.2m2 路面切削工 61,897.2m2 排水性舗装工 47,310.3m2 アスファルト舗装工 14,586.9m2 伸縮継手改良工 42.3m2	目地工 199.9m 橋面防水工 18,026.1m2 道路付属施設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 28年 3月 16日	
工期(至)	平成 29年 2月 28日	
契約金額	461,160,000 円	
変更金額	65,880,000 円 増	
変更後の契約金額	527,040,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（27-2-大）第1回（最終）変更

- ・現地調査に基づく再評価による舗装補修範囲および補修方法等の変更。
- ・協議および他工事との工程調整の結果による施工時間帯の変更。
- ・グースアスファルト消臭添加剤の追加。
- ・埋設ジョイントの構造変更。
- ・縦断修正箇所における測量調査の追加。
- ・数量精算等。

以 上