

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 12月 27日
契約業者名	コーナン建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
工事の名称	管理用建物駐車場その他整備工事(29-神・湾岸)
工事場所	神戸市中央区新港町16-1、他1ヶ所
工事種別	建築
工事概要	立体駐車場及び防潮板の整備を実施するものである。
工期(自)	平成 29年 6月 16日
工期(至)	平成 31年 1月 31日
契約金額	664,200,000 円
変更金額	180,144,000 円 増
変更後の契約金額	844,344,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

管理用建物駐車場その他整備工事(29-神・湾岸) 第1回変更 変更理由書

- ・ 現場調査の結果、地中障害物撤去工を追加(工期延期共)
- ・ 現場調査の結果、杭種をPHC杭から場所打ち杭に変更
- ・ 現場調査の結果、共同溝保護のため上部に覆工板を追加
- ・ 行政協議の結果、駐車場外壁ALC等の追加
- ・ その他数量精算