

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 9月 3日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(27-3-池)
工事場所	大阪府豊中市螢池西町1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	調査工 35径間 1,501.5m ² 橋梁補修工 1式 支障物撤去復旧工 1式 (362.475t) 仮設工1式 PC桁床版部補強工 共通仮設費1式 5,827.2m ² 詳細設計費1式 PC桁補強工(外ケーブル) 154本 コンクリート表面保護工 16,513.8m ² 塗装塗替工
工期(自)	平成 28年 4月 13日
工期(至)	平成 30年 11月 30日
契約金額	966,600,000 円
変更金額	21,816,000 円 増
変更後の契約金額	988,416,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC桁等大規模修繕工事（27-3-池） 第3回変更

- ・関係機関協議の結果、交通規制の変更に伴う安全費の変更。
- ・関係機関協議の結果、交通規制の変更に伴う工期延期。
（元）平成28年4月13日～平成30年9月10日
（変更）平成28年4月13日～平成30年11月30日

以 上