

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 9月 13日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿8-17-1
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事 (30-2-神)
工事場所	神戸市中央区新港町～神戸市中央区相生町5丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	排水性舗装工 共通仮設費 1式 12,399.7m2 SFRC舗装工 4,627.0m2 アスファルト舗装工 1,741.1m2 半たわみ舗装工 4,000.6m2 道路附属施設工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	平成 30年 11月 8日
工期 (至)	令和 1年 9月 30日
契約金額	469,800,000 円
変更金額	77,652,000 円 増
変更後の契約金額	547,452,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（30-2-神） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 数量精算等

以 上