

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 9月 12日
契約業者名	鹿島道路(株)
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(30-4-神)
工事場所	神戸市兵庫区松原通4丁目~神戸市長田区西尻池町2丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	排水性舗装工 共通仮設費 1式 17,333.6m2 SFRC舗装工 5,450.7m2 アスファルト舗装工 7,511.3m2 半たわみ舗装工 184.0m2 道路附属施設工 1式 仮設工 1式
工期(自)	平成 30年 11月 3日
工期(至)	令和 1年 9月 30日
契約金額	548,640,000 円
変更金額	168,480,000 円 増
変更後の契約金額	717,120,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（30-4-神） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版）の追加
- ・ 数量精算等

以 上