

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 1月 10日
契約業者名	日本ファブテック(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区土佐堀 1-3-7
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(29-1-岸・湾岸)
工事場所	大阪府大阪市此花区北港1丁目付近～兵庫県尼崎市東海岸町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 (大阪地区) 10.099t 工場製作工 (兵庫地区) 1.277t 工場製品輸送工 (大阪地区) 8.875t 工場製品輸送工 (兵庫地区) 0.795t 橋梁補修工 (大阪地区) 1式 橋梁補修工 (兵庫地区) 1式 仮設工 (大阪地区) 1式 仮設工 (兵庫地区) 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 30年 2月 9日
工期(至)	平成 31年 11月 20日
契約金額	487,080,000 円
変更金額	38,880,000 円 増
変更後の契約金額	525,960,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼床版等大規模修繕工事（29-1-岸・湾岸） 第1回変更

- ・ 橋梁補修工の追加
- ・ 運搬費・準備費の変更
- ・ その他数量精算
- ・ 工事数量の増加に伴う工期延期
(元) 平成30年2月9日～平成31年6月3日
(変更) 平成30年2月9日～平成31年11月20日

以 上

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 9月 11日		
契約業者名	日本ファブテック(株)		
契約業者の住所	大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7		
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(29-1-岸・湾岸)		
工事場所	大阪府大阪市此花区北港1丁目付近～兵庫県尼崎市東海岸町付近		
工事種別	橋梁(メタル)		
工事概要	<table><tr><td>【I期工事】 工場製作工(兵庫地区) 0.915t 工場製品輸送工 (兵庫地区) 0.598t 橋梁補修工(兵庫地区) 1式 仮設工(兵庫地区)1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式</td><td>【II期工事】 工場製作工(大阪地区) 10.099t 工場製品輸送工 (大阪地区) 8.875t 橋梁補修工(大阪地区) 1式 仮設工(大阪地区)1式 共通仮設費1式</td></tr></table>	【I期工事】 工場製作工(兵庫地区) 0.915t 工場製品輸送工 (兵庫地区) 0.598t 橋梁補修工(兵庫地区) 1式 仮設工(兵庫地区)1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式	【II期工事】 工場製作工(大阪地区) 10.099t 工場製品輸送工 (大阪地区) 8.875t 橋梁補修工(大阪地区) 1式 仮設工(大阪地区)1式 共通仮設費1式
【I期工事】 工場製作工(兵庫地区) 0.915t 工場製品輸送工 (兵庫地区) 0.598t 橋梁補修工(兵庫地区) 1式 仮設工(兵庫地区)1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式	【II期工事】 工場製作工(大阪地区) 10.099t 工場製品輸送工 (大阪地区) 8.875t 橋梁補修工(大阪地区) 1式 仮設工(大阪地区)1式 共通仮設費1式		
工期(自)	平成 30年 2月 9日		
工期(至)	令和 1年 11月 20日		
契約金額	525,960,000 円		
変更金額	12,312,000 円 減		
変更後の契約金額	513,648,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼床版等大規模修繕工事（29-1-岸・湾岸） 第2回変更

- ・ 詳細設計に基づく橋梁補修工の変更
- ・ 橋梁足場設備工の変更
- ・ 詳細設計の追加
- ・ 数量精算等

以 上