

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 14日
契約業者名	ボンドエンジニアリング (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市鶴見区横堤 5-7-25
工事の名称	鋼製橋脚等耐震補強工事(30-大管)
工事場所	2号淀川左岸線、4号湾岸線、5号湾岸線、11号池田線・延伸部、13号東大阪線、16号大阪港線
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 131基 (鋼製・矩形) 既設リブ補強工 869.800t 146基 (鋼製・円形) 現場塗装工 110.978t 14,092.9m2 (RC) 仮設工 77.720t 1式 橋脚補強工 橋脚補強工 (鋼製・矩形) (鋼製・円形) 新設リブ補強工 鋼板巻立工
工期(自)	平成 30年 5月 31日
工期(至)	令和 5年 9月 30日
契約金額	2,424,600,000 円
変更金額	537,704,200 円 増
変更後の契約金額	2,962,304,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼製橋脚等耐震補強工事（30-大管） 第1回変更

- ・ 鋼製橋脚（矩形）の設計条件変更等に伴う設計費の変更
- ・ 鋼製橋脚（矩形）の設計条件見直しに伴う新設リブ補強・既設リブ補強の追加変更
- ・ 新設リブ補強・既設リブ補強の追加変更に伴う工期延期
（元） 平成30年5月31日～令和3年4月14日
（変更） 平成30年5月31日～令和5年9月30日

以 上